

**Zur Vorlage über den AÜA-Betreiber  
bei der zuständigen BSD/KBI mind. 2 Wochen vor geplantem Anschlussstermin der BMA**

**Absender** (Kunde):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Tel.:** \_\_\_\_\_

**Fax.:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**Ort, Datum:** \_\_\_\_\_

**An** (zuständige BSD/KBI)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Anmeldung des technischen Anschlusses einer Brandmeldeanlage (BMA)  
an eine öffentliche Alarmübertragungsanlage (AÜA)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beabsichtigen **am** \_\_\_\_\_ **(Datum)** **um** \_\_\_\_\_ **(Uhrzeit)** die Brandmeldeanlage für folgendes Objekt an die öffentliche AÜA der Integrierten Leitstelle (ILS) Allgäu anzuschließen:

<b>Objektadresse (Straße/PLZ/Ort):</b>	
<b>Landkreis / kreisfreie Stadt:</b>	
<b>Bezeichnung Objekt:</b>	
<b>Gebäudenutzung:</b>	
<b>Bauherr/Nutzer/Betreiber:</b>	

Der Termin ist mit allen erforderlichen Beteiligten (z.B. AÜA-Betreiber, zuständige Brandschutzdienststelle und Feuerwehr usw.) abgestimmt.

**Zum Zeitpunkt des Anschlusses** werden die nachstehend aufgeführten und gekennzeichneten Punkte erledigt sein.

**1. Bestätigung vom Betreiber der Brandmeldeanlage**

- Der Betreiber oder ein entsprechen Bevollmächtigter ist anwesend.
- Die Errichterfirma der Brandmeldeanlage ist anwesend.
- Ein abgeschlossener Instandhaltungs- und Wartungsvertrag mit einer 24-stündigen erreichbaren autorisierten Fachfirma (Bestätigung des Herstellers der Brandmeldeanlage) liegt zur Einsicht vor.
- Störungen aus der Brandmeldeanlage werden an eine ständig besetzte Stelle weitergeleitet.  
Annahmestelle (Name, Tel.): \_\_\_\_\_
- Die freie und ungehinderte Zufahrt sowie der verkehrssichere Zugang zu allen Bereichen des Objektes sind gewährleistet.

Frist 2 Wochen

Version	Erstellt		Geprüft / Freigegeben		Aktualisiert	Ablage:	Seite 1 von 4
	am	durch	am	durch			
5,0	29.01.2020	Wagner		ZRF Allgäu	am		

**Zur Vorlage über den AÜA-Betreiber  
bei der zuständigen BSD/KBI mind. 2 Wochen vor geplantem Anschlussstermin der BMA**

- In allen Treppenträumen sind die geforderten Etagenbeschriftungen (1. UG, EG, 1. OG) angebracht.
- Alle Treppenraumzugänge und Gebäude sind wie gefordert beschriftet.
- Der gewaltfreie Zugang, zu allen von der Brandmeldeanlage überwachten Bereichen, ist durch eine Objektschließanlage (Generalschließung) bzw. durch einen 24h Dienst mit ausreichendem Personal gewährleistet.
- Der (Die) Generalschlüssel (mit Schlüsselring, Plombe) und benötigte Profilhalbzylinder aus der Objektschließung liegen zur Übergabe und Einbau bereit.
- Der Sabotagealarm ist auf ein VdS-zugelassenes Bewachungsunternehmen weitergeleitet.

Annahmestelle (Name, Tel.): \_\_\_\_\_

Bei Löschanlagen:

- Eingewiesenes Personal zur Probeauslösung der Löschanlage ist anwesend.
- Die Bestätigung eines verantwortlichen Sachverständigen (SPrüfV) bezüglich der Sprinkler- und/oder Löschanlage wird vorliegen. Aus der Bestätigung wird hervorgehen, dass die automatische Löschanlage entsprechend den einschlägigen Vorschriften und Normen errichtet wurde und Funktionsbereit ist.

**2. Angaben zum oben genannten Objekt**

**Erreichbarkeit des Objektes** (Tel. Nr. und die Fax Nr.):

\_\_\_\_\_

Der **Kostenträger** für das Objekt ist:

<b>Name:</b>	
<b>Straße u. Hausnummer:</b>	
<b>Ort:</b>	

**Ansprechpartner (24 Stunden) für die Feuerwehr im Alarmfall sind:**

Name / Vorname:	Tel. dienstlich:	Tel. privat:

Name/Firma des Betreibers: \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_ **Unterschrift:** \_\_\_\_\_

**Frist 2 Wochen**

**Zur Vorlage über den AÜA-Betreiber  
bei der zuständigen BSD/KBI mind. 2 Wochen vor geplantem Anschlussstermin der BMA**

**3. Allgemeine Bestätigungen**

- Prüfbericht nach SPrüfV (Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung) liegt für die BMA vor.
- Alle Komponenten der Brandmeldeanlage (**AÜE<sup>1</sup>, FBF<sup>2</sup>, FAT<sup>3</sup>, FSD<sup>4</sup>, BMZ<sup>5</sup>, SPZ<sup>6</sup>, FIZ<sup>7</sup>, FSE<sup>8</sup>, Blitzleuchte usw.**) wurden entsprechend der VDE 0833 Teil 1 u. Teil 2, der DIN 14675 und den Vorgaben der zuständigen Brandschutzdienststelle (TAB) errichtet und auf richtige Funktion und Anzeige geprüft.
- Die Beschilderung zur BMZ<sup>5</sup> / SPZ<sup>6</sup> ist wie festgelegt angebracht und ordnungsgemäß montiert.
- Alle Melderbeschriftungen (auch „Steuermelder“) sind ordnungsgemäß angebracht.
- Die Feuerwehr-Laufkarten sind vollzählig vorhanden und gemäß den Anforderungen der DIN 14675 sowie der TAB hinterlegt.
- Ein Feuerwehrplan gemäß DIN 14095 ist bis zur Aufschaltung frühzeitig mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt und liegt spätestens am Tag der Aufschaltung am Objekt und der Brandschutzdienststelle / örtlichen Feuerwehr vor.
  - Ggf. liegt ein Merkblatt der Brandschutzdienststelle mit zusätzlichen Vorgaben vor.
- Die Meldergruppenübersicht ist fest und dauerhaft an der BMZ bzw. der AÜE<sup>1</sup> / dem FIZ<sup>7</sup>, dem FKT<sup>8</sup> angebracht. Die Meldergruppenübersicht, FAT<sup>3</sup>-Anzeige bzw. BMZ<sup>5</sup>-Anzeige und die Feuerwehr-Laufkarten sind identisch.
- Blitzleuchte ist vorhanden.
- Sperrschilder und Reservegläser in ausreichender Anzahl sind in einem Behältnis bei der Erstinformation (BMZ<sup>5</sup>, FAT<sup>3</sup>, FBF<sup>2</sup>, AÜE<sup>1</sup> oder FIZ<sup>7</sup>) für die Einsatzkräfte der Feuerwehr hinterlegt.
- Sprossenstehleiter (Bockleiter) und / oder Plattenheber sind (wenn Zwischendecken und / oder Zwischenböden im Objekt) vorhanden.

Bei Löschanlagen:

- Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Löschanlage ist vorhanden.
- Die vorhandenen Löschanlagen (Sprinkler, CO2 usw.) sind mit der entsprechenden Meldergruppe, Sprinklergruppe und dem Wirkungsbereich beschriftet.
- Die im Feuerwehranzeigetableau (FAT<sup>3</sup>) hinterlegten Texte entsprechen den der gültigen TAB.

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name in Druckbuchstaben

- <sup>1</sup> Alarmübertragungseinrichtung
- <sup>2</sup> Feuerwehrbedienfeld
- <sup>3</sup> Feuerwehranzeigetableau
- <sup>4</sup> Feuerwehrschränke
- <sup>5</sup> Brandmeldezentrale

- <sup>6</sup> Sprinklerzentrale
- <sup>7</sup> Feuerwehr-Informationszentrale
- <sup>8</sup> Feuerwehr-Koordinationstableau
- <sup>9</sup> Freischaltelement

**Frist 2 Wochen**

Version	Erstellt		Geprüft / Freigegeben		Aktualisiert	Ablage:	Seite 3 von 4
	am	durch	am	durch			
5,0	29.01.2020	Wagner		ZRF Allgäu	am		

**4. Interne Bearbeitung AÜA-Betreiber**

<p><b>Mietvertrag mit BMA-Betreiber liegt bei uns vor und Anschlussstermin wird bestätigt:</b> (vom beauftragen AÜA-Betreiber auszufüllen):</p>		
Datum:	Name:	Stempel/Unterschrift:
<p><b>Dem Objekt wird folgende Meldernummer zugeteilt:</b></p>		
<p><b>Meldernummer:</b> _____</p>		

**5. Interne Bearbeitung Brandschutzdienststelle / Kreis- Stadtbrandinspektion**

**Genehmigung**

(von der zuständigen BSD/KBI auszufüllen):

<p><b>Entscheidung</b></p> <p><input type="checkbox"/> Genehmigt, entsprechend dem Antrag</p> <p><input type="checkbox"/> Nicht genehmigt</p> <p>_____</p> <p>Datum, Unterschrift</p>	<p><input type="checkbox"/> Genehmigt, mit folgenden Auflagen:</p>
---	--

<p><b>Zur Kenntnis und ggf. weiteren Veranlassung:</b></p> <p><u>ILS Allgäu:</u></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><u>Zuständige Gemeinde/Feuerwehr:</u></p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p>_____</p> <p>Datum, Unterschrift</p>
---

**Frist 2 Wochen**